

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc ngày 15/9/2026 về công tác đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã

Ngày 15/9/2026, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh chủ trì buổi làm việc với Văn phòng HĐND và UBND xã để rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã; đồng thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao. Tham dự buổi làm việc có ông Võ Quang Tự – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; bà Phạm Thị Ngọc Loan – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã; ông Võ Hoàng Long – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã; ông Phan Trọng Huy – Trưởng phòng Kinh tế xã và ông Nguyễn Ngọc Thăng - Chuyên viên phòng Kinh tế.

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn của Văn phòng HĐND&UBND xã, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND xã, chủ trì buổi làm việc, đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với Dự án Duy tu, sửa chữa chợ Lộc Hòa

- Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND xã báo cáo kết quả buổi tiếp xúc với các tiểu thương chợ Lộc Hoà, hầu hết các tiểu thương kiến nghị điều chỉnh thời gian triển khai thi công dự án sang sau Tết Nguyên đán, tạo điều kiện để các tiểu thương có thời gian tiêu thụ hàng hóa tồn kho, tận dụng thời điểm mua sắm, tiêu dùng trong dịp Tết và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Thống nhất điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện dự án Duy tu, sửa chữa chợ Lộc Hòa sang thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương, đồng thời tạo điều kiện để các hộ có thời gian chuẩn bị, sắp xếp hàng hóa và phương án kinh doanh.

- Giao Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ, tổ chức triển khai thực hiện theo các mốc thời gian nêu trên, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

2. Dự án Đầu tư công viên cây xanh ấp Tây Hòa

Trên cơ sở Báo cáo số 248/BC-KT ngày 9/9/2026 của Phòng Kinh tế về việc rà soát nguồn kinh phí và đơn vị tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại thửa đất số 47, tờ bản đồ số 42 để thực hiện dự án Đầu tư công viên cây xanh ấp Tây Hòa, Chủ tịch UBND xã thống nhất chỉ đạo như sau:

- Giao Văn phòng HĐND&UBND xã làm chủ đầu tư, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại

thửa đất số 47, tờ bản đồ số 42, diện tích khoảng 5.611 m² để làm cơ sở thực hiện dự án Đầu tư công viên cây xanh ấp Tây Hòa; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, lập dự toán chi phí và triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định.

- Kinh phí thực hiện được cân đối trong chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án Đầu tư công viên cây xanh ấp Tây Hòa, từ nguồn vốn đầu tư công của dự án và trong phạm vi tổng mức đầu tư 8.000 triệu đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; việc sử dụng vốn chỉ thực hiện sau khi dự toán chi phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm phù hợp kế hoạch vốn được giao.

- Giao Phòng Kinh tế hướng dẫn, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND xã trong quá trình tổ chức lập hồ sơ; thực hiện thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu UBND xã thực hiện trình tự, thủ tục theo Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND và các quy định hiện hành.

- Sau khi hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch và xác định đầy đủ chi phí chuẩn bị dự án, giao Phòng Kinh tế phối hợp chủ đầu tư rà soát tổng mức đầu tư và các nội dung của Quyết định số 868/QĐ-UBND; chỉ tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư khi phát sinh trường hợp thuộc khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư công.

- Về tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch: Giao Văn phòng HĐND&UBND xã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện như sau:

- + Trước ngày 20/9/2026: hoàn thành hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đủ điều kiện để thực hiện niêm yết, công khai theo quy định.

- + Trước ngày 25/10/2026: hoàn thành việc lấy ý kiến các sở, ngành chuyên môn có liên quan; lấy ý kiến các thành viên UBND xã và báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy xã theo quy định.

- + Trước ngày 05/11/2026: hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo thẩm quyền, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án Đầu tư công viên cây xanh ấp Tây Hòa theo đúng quy định.

3. Đối với các dự án sửa chữa, cải tạo văn phòng ấp

- Dự án Sửa chữa, cải tạo Văn phòng ấp Trung Hòa và dự án Sửa chữa, cải tạo Văn phòng ấp Đông Hòa: Thống nhất đưa 02 công trình vào danh mục đầu tư công năm 2027 để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Giao Phòng Kinh tế tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đối với dự án Sửa chữa, cải tạo Văn phòng ấp Hưng Thịnh: Thống nhất triển khai thực hiện bằng nguồn vốn sửa chữa nhỏ đã được bố trí theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 1) xã Hưng Thịnh. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tổ chức

triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, giao Phòng Kinh tế rà soát, tham mưu bổ sung, bố trí đủ nguồn vốn để tiếp tục thực hiện, hoàn thành dự án trong năm 2027.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp ngày 15/9/2026 về công tác đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND xã để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó CT. UBND xã (KT);
- Chánh, Phó VP. HĐND&UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT (Long).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Võ Quang Tự